

Акт
Установления причины неисправности системы противопожарной
автоматики и дымоудаления

20 июня 2018 года г. Видное

Комиссия в составе представителей ТСЖ – гл. инженера Гусева В.В., и компании, обслуживающий систему противопожарной автоматики и дымоудаления (далее системы ППА и ДУ) ООО «МЦПС «Брандмайор», - гл. инженера Финешина И.Н., составили настоящий Акт осмотра технического состояния системы противопожарной автоматики и дымоудаления дома 1 и дома 3 по Битцевскому проезду в г. Видное, на предмет установления причины неисправности.

В результате обследования установлено следующее:

Причиной прекращения работоспособности системы ППА и ДУ в доме 1 является полная неисправность приемно-контрольного (охранно-пожарного) прибора СИГНАЛ 20 – 3 штуки.

Причиной нарушения работоспособности системы ППА и ДУ в доме 3 (на верхних этажах), является частичная неисправность прибора СИГНАЛ 20 – 1 штука.

Характер повреждений, а также дата повреждения свидетельствуют о том, что приборы вышли из строя вследствие воздействия электромагнитного импульса от удара молнии, имевшей место 18 июня 2018 года.

Данные приборы, изготовленные и установленные при строительстве домов более 10 лет назад. В настоящее время приборы такого поколения сняты с производства и ремонту не подлежат.

Подписи комиссии:

От ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД»

От ООО «МЦПС «Брандмайор»

Гл. инженер _____ Гусев В.В.

гл. инженер _____ Финешин И.Н.

